

COMMUNIQUE CHANTIER – CTL – LANGON

Suite à la pandémie de covid-19, le chantier de restructuration du Collège Toulouse Lautrec de Langon s'est vu arrêté le 16/03/2020. Dès lors, les différents organismes et entreprises du BTP ont mis tout en œuvre afin de permettre la reprise du travail en priorisant les gestes barrières pour l'ensemble des intervenants. Dans ce sens, de nombreuses consignes sanitaires ont été mises en place sur le chantier afin de respecter la distanciation et les gestes barrières. Après avoir suivi le processus de validation de reprise préconisé par l'OPPBT, l'entreprise GCC en accord avec le Conseil Département de la Gironde, a pu rouvrir le chantier le 04/05/2020.

Les travaux s'organisent depuis le 04/05/2020 et pour les 2 prochains mois comme suit :

- Démolition de la SEGPA et du Gymnase : fin prévu au 15/05/2020
- Terrassement du nouveau Gymnase + Cours + bassins de rétention
- Gros œuvre de la nouvelle demi-pension (fondation en cours)
- Désamiantage du Bâtiment A : démarrage le 14/05/2020

Nous reviendrons vers vous au fur et à mesure pour vous faire part de l'avancement.

